

COMUNICAT DE PRESĂ

București, 20 august 2013

Metrorex informează publicul călător despre stadiul lucrărilor la Magistrala 5 de metrou “Drumul Taberei-Pantelimon, Tronsonul Drumul Taberei - Universitate”

În data de 28.03.2011, ca urmare emiterii *Ordinului de începere a lucrărilor*, s-a demarat execuția viitoarelor stații ale Magistralei 5 de metrou "Drumul Taberei - Pantelimon", pe secțiunea Râul Doamnei - Eroilor 2, inclusiv Depoul și Stația Valea Ialomiței.

Deși în primul trimestru al anului în curs ritmul lucrărilor a fost ajustat conform prevederilor *Legii Bugetului de Stat nr. 5/2013*, în urma eforturilor depuse de Metrorex - prin Ministerul Transporturilor s-a obținut o suplimentare de fonduri - incluzând compania pentru prima dată în rândul beneficiarilor Programului Operațional Sectorial -“Transport” și reușindu-se astfel menținerea lucrărilor într-un ritm susținut.

Începutul lunii septembrie - pornirea utilajelor de săpat tunele

În perioada imediat următoare (începutul lunii septembrie), se preconizează pornirea celor două utilaje de executat tunele și se estimează că la începutul anului 2015 structura stațiilor și tunelelor va fi gata. Urmează lucrările de montare a căii de rulare, cele de automatizări și finisajele. Termenul preconizat pentru darea în folosință a tronsonului Râul Doamnei - Eroilor 2 este începutul anului 2016.

În acest moment pe șantierele deschise se lucrează intens, stadiul lucrărilor pe stații se prezintă astfel:

Stația Academia Militară (cea mai avansată din punct de vedere al execuției, întrucât de aici vor fi lansate cele două utilaje de excavat tunele - TBM-uri), este realizată în proporție de 75%. Lucrările de bază ce se execută în acest moment sunt: turnarea pereților-casetă la primul nivel de la suprafață și pregătirile finale pentru lansarea TBM-urilor (Tunnel Boring Machine).

Stația Orizont - realizată în proporție de 40% - se execută turnarea ultimei porțiuni din planșeul superior urmând să înceapă excavarea sub planșeu pentru execuția următorului nivel.

Stația Favorit - realizată în proporție de 50% - este excavat primul nivel de la suprafață - vestibul - și se toarnă placa peste următorul nivel - peron - urmând ca și excavarea acestui ultim nivel să înceapă în următoarele săptămâni. Trebuie specificat că activitatea la aceste stații a fost mai intensă întrucât ele se află pe drumul critic și de execuția lor depinde demararea execuției tunelelor.

Stația Tudor Vladimirescu (Drumul Taberei 34) - este finalizat planșeul superior și a început excavarea următorului nivel.

Stația Sergiu Celibidache (Parc Drumul Taberei) - se execută incinta de pereți mulați, realizată în proporție de 40%.

Stația Romancierilor - se execută prima etapă din planșeul superior.

Stația Valea Argeșului (Brâncuși) se execută planșeul superior - penultima etapă - și urmează să înceapă excavarea următorului nivel.

Stația Râul Doamnei - se lucrează la incinta de pereți mulați, executată în proporție de 40% și la devieri rețele edilitare.

Stația Eroilor 2 - se lucrează la devieri de rețele edilitare.

Stația și Depoul Valea Ialomiței - se lucrează intens pe toate planurile (devieri de rețele edilitare, pereți mulați, montare grinzi prefabricate, turnare planșee, excavări), stadiul fizic fiind situat la 50%.

Suma alocată pentru anul în curs, până la această dată a fost în valoare de 250.000 mii lei. Față de această sumă alocată inițial, la ultima rectificare bugetară fondurile alocate proiectului *Magistrala 5, Drumul Taberei-Pantelimon, Tronsonul Drumul Taberei - Universitate* au fost suplimentate cu suma de 250.000 mii lei.

Pentru anul 2014 estimările sumelor, în limitele impuse prin scrisoarea cadru a Ministerului Finanțelor Publice, sunt în valoare de aproximativ 300.000 mii lei.

Acest proiect este finanțat din fonduri structurale nerambursabile în cadrul Programului Operational Sectorial - "Transport".

Persoană de contact: Andreea Robe
Email: andreea.robe@metrorex.ro
Societatea Comercială de Transport cu Metroul- Metrorex S.A.
București, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sect. 1, site: www.metrorex.ro
Tel: 021 336 00 90, interior 5398